

Tabella Accordo di Programma Quadro Malpensa: interventi stradali - Monitoraggio al 31 Dicembre 2003

Fonte: Regione Lombardia

Stato di avanzamento interventi										Tempi			Costi				
Codice	Denominazione intervento	Progetto				Appalto	Lavori	Inizio lavori	Fine lavori	Costo intervento [€]	A	B	C	D	E		
		f	p	d	e						Situazione al 31.12.2003						
										Costo intervento [€]	Risorse statali stanziare con L.345/97	Risorse regionali da stanziare (Fondi AdPQ)	Delibera CIPE 21-12-2001 1° Programma interventi	Delibera CIPE 21-12-2001 Prossimi interventi	Risorse regionali già stanziare		
Malpensa-Boffalora																	
T144	Collegamento Malpensa SS 527 - A4 (Boffalora) - SS 11	-	-	-	-		Stato alla stipula	1.08.02	1.08.05	180.759.914,68	260.891.000,00	260.891.000,00					
		-	-	-	X		31.12.2001	1.07.03	1.07.07	206.582.759,64							
		-	-	-	X		31.12.2002	20.12.03	31.12.06	260.891.000,00							
		-	-	-	-	X		30.06.2003	20.12.03	2.01.07						260.891.000,00	
		-	-	-	-	X		Stato attuale	20.04.04	20.04.07						260.891.000,00	
Comparto Sud/Ovest																	
T145	SS 11 (Magenta)-SS 494 (Vermezzo)-Tangenziale Ovest Milano	-	-	-	-		Stato alla stipula	1.09.03	1.09.06	206.582.759,64	187.355.822,00	143.926.093,18	43.429.728,82				
		-	X	-	-		31.12.2001	1.02.06	1.02.09	206.582.759,64							
		-	X	-	-		31.12.2002	1.06.05	1.06.08	187.355.822,00							
		-	-	-	-		30.06.2003	2.01.07	2.01.11	187.355.822,00							
		-	-	-	-		Stato attuale	1.02.07	1.02.10	187.355.822,00							
T312 A	Var. SS 494 di Abbiategrasso e ammodernamento in sede Abbiategrasso sud-Vigevano	-	-	-	-		Stato alla stipula	1.05.03	1.05.05	20.141.819,06	28.449.728,00	28.449.728,00					
		-	X	-	-		31.12.2001	1.11.05	1.11.07	28.405.129,45							
		-	X	-	-		31.12.2002	1.06.05	1.06.07	28.449.728,00							
		-	-	-	-		30.06.2003	2.01.07	2.01.11	28.449.728,00							
		-	-	-	-		Stato attuale	1.02.07	1.02.10	28.449.728,00							
T312 B	Var. SS 494 nuovo ponte sul Ticino	-	X	-	-		Stato alla stipula	1.05.03	1.05.05	21.174.732,86	21.174.732,86	21.174.732,86					
		-	X	-	-		31.12.2001	2.02.04	2.02.06	21.174.732,86							
		-	X	-	-		31.12.2002	20.12.04	31.12.06	21.174.732,86							
		-	-	-	-		30.06.2003	1.10.05	2.05.07	21.174.732,86							
		-	-	-	-		Stato attuale	1.12.05	2.06.07	21.174.732,86							
Variante del Sempione																	
T146	Variante SS 33 Rho-Gallarate	-	-	-	-		Stato alla stipula	1.12.03	1.12.06	72.303.965,87	281.831.963,46	72.303.965,87	42.350.000,00	167.177.997,59			
		-	X	-	-		31.12.2001	19.03.05	19.03.10	178.177.630,19							
		-	X	-	-		31.12.2002	1.09.05	1.09.09	212.469.058,39							
		-	-	-	-		30.06.2003	2.01.07	2.01.11	281.831.963,46							
		-	-	-	-		Stato attuale	1.03.07	1.03.11	281.831.963,46							
Variante SS 341 e Bretella di Gallarate																	
T147	Variante SS 341 Turbigo-Vanzaghella Samarate con collegamento SS 336 e ponte Ticino - Tratto Nord	-	-	-	-		Stato alla stipula	2.08.03	2.08.06	77.468.534,86	47.846.972,70	47.846.972,70					
		-	-	-	-		31.12.2001	10.03.05	10.03.10	116.440.888,93							
		-	-	-	-		31.12.2002	1.06.05	1.06.08	116.440.888,93							
		-	-	-	-		30.06.2003	2.01.07	2.01.10	47.846.972,70							
		-	-	-	-		Stato attuale	1.02.07	1.02.10	47.846.972,70							

Allegato 1

Tabella Accordo di Programma Quadro Malpensa: interventi stradali - Monitoraggio al 31 Dicembre 2003

Fonte: Regione Lombardia

Stato di avanzamento interventi											Tempi		Costi						
Codice	Denominazione intervento	Progetto				Appalto	Lavori		Inizio lavori	Fine lavori	Costo intervento [€]	A	B	C	D	E			
		f	p	d	e		E	U				Situazione al 31.12.2003							
											Costo intervento [€]	Risorse statali stanziare con L.345/97	Risorse regionali da stanziare (Fondi AdPQ)	Delibera CIPE 21-12-2001 1° Programma interventi	Delibera CIPE 21-12-2001 Prossimi interventi	Risorse regionali già stanziare			
T319	Bretella di Gallarate (A8)-SS 336	-	-	-	-			Stato alla stipula	2.08.03	2.08.06	12.911.422,48	45.155.786,29	45.155.786,29						
		-	-	-	-			31.12.2001	10.03.05	10.03.08	47.037.345,00								
		-	-	-	-			31.12.2002	1.06.05	1.06.08	47.037.345,00								
		-	-	-	-			30.06.2003	2.01.07	2.01.10	45.155.786,29								
		-	-	-	-			Stato attuale	1.02.07	1.02.10	45.155.786,29								
Variante SS 342 Briantea																			
T310 A	SS 342 Briantea: peduncolo di Vedano-Olona	-	-	-	-			Stato alla stipula	1.01.03	1.01.05	7.746.853,49	9.931.466,17		9.931.466,17					
		-	-	-	-			31.12.2001	1.03.05	1.03.07	9.931.466,17								
		-	-	-	-			31.12.2002	1.03.05	1.03.07	9.931.466,17								
		-	-	-	-			30.06.2003	1.10.05	1.06.07	9.931.466,17								
		-	-	-	-			Stato attuale	1.11.06	1.11.08	9.931.466,17								
T310 B	Var. SS 342: Solbiate e Olgiate Comasco	-	-	-	-			Stato alla stipula	1.03.03	1.03.05	20.658.275,96	20.658.275,96		20.658.275,96					
		-	X	-	-			31.1.2.2001	1.03.05	1.03.07	20.658.275,96								
		-	X	-	-			31.1.2.2002	1.03.05	1.03.07	20.658.275,96								
		-	-	-	-			30.06.2003	1.10.05	1.06.07	20.658.275,96								
		-	-	-	-			Stato attuale	1.12.06	31.05.08	20.658.275,96								
T328	Variante di Magnago (progetto preliminare CONCLUSO)	-	-	-	-			Stato al 31.12.00	1.05.01	31.12.01		33.569,70				33.569,70			
		-	-	-	-			31.12.2001	1.05.02	31.12.02	33.569,70								
		-	-	-	-			31.12.2002	1.05.02	31.12.02	33.569,70								
		-	-	-	-			30.06.2003	1.05.02	31.12.02	33.569,70								
		-	-	-	-			Stato attuale	1.05.02	31.12.02	33.569,70								
										Stato alla stipula	TOTALE		591.343.149,45						
										Stato attuale	TOTALE		903.329.317,14	903.329.317,14	619.748.278,90	74.019.470,95	42.350.000,00	167.177.997,59	33.569,70

Legenda: **Progetto:** f fattibilità/ p preliminare/d definitivo/ e esecutivo
 Lavori: **E** in esecuzione/**U** ultimati

Allegato 1